


PROJECT-RI&E VEILIG WERKEN OP HOOGTE OP DAKEN, BORDESSEN EN WERKVLOEREN



Opname door	Project	Opnamedatum
Opdrachtgever	Projectnummer	

Als er buiten werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd (en bij hijs-werkzaamheden), moet rekening gehouden worden met weersomstandigheden.

Werken op hoogte mag niet:

- bij windkracht op de werkplek boven de 6 Beaufort (controleer dit altijd, omdat de windkracht op hoogte vaak sterker is dan op de grond),
- bij zware regenval,
- bij (naderend) onweer,
- bij mist (onvoldoende zicht op andere medewerkers),
- tijdens sneeuw en ijzel (en in/op beijzeld constructies),
- bij harde windstoten.

LET OP!

- Zie brochure Veilig werken op hoogte in de Installatie- en Isolatiebranche.
- Deze Project-RI&E betreft alleen de risico's voor het werken op hoogte en val-gevaar. Per project moet worden vastgesteld of deze RI&E toereikend is of dat deze aangevuld moet worden.
- Aan de kwaliteit, het gebruik en onderhoud van beschreven (beschermings)middelen worden in onder andere het Arbobesluit, de beleidsregels en diverse normen, eisen gesteld, deze dienen te worden nageleefd.
- Zie TRA's, hoofdstuk 5 en 6, Blauwe Boekje, UNETO-VNI

ZIJN ER PERMANENTE VOORZIENINGEN AANWEZIG?

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Namelijk	<input type="checkbox"/> Goed onderhouden (indien van toepassing)	<input type="checkbox"/> Recent gekeurd (indien van toepassing)
Indien voldoende permanente voorzieningen aanwezig zijn, behoeft deze Project-RI&E niet verder te worden doorlopen!			
<input type="checkbox"/> Nee	Bepaal het juiste (beschermings)middel		

SCHUINE DAKEN

Omschrijving	Gevaar	Toe te passen (beschermings)middelen / maatregelen				
		Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Prioriteit 5
<input type="checkbox"/> dak niet veilig te betreden	vallen	<input type="checkbox"/> ladder	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> personenbouwlift	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende	
<input type="checkbox"/> alle situaties	vallen	<input type="checkbox"/> hekwerk	<input type="checkbox"/> vangnet	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> harnasgordel + vanglijn + bevestiging op dak	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende
<input type="checkbox"/> dak onvoldoende stevig	vallen	<input type="checkbox"/> loopplanken	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende			

Indien geen keuze kan worden gemaakt, is overleg met leidinggevende noodzakelijk!

PLATTE DAKEN, BORDESSEN EN WERKVLOEREN

Omschrijving	Gevaar	Toe te passen (beschermings)middelen / maatregelen				
		Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Prioriteit 5
<input type="checkbox"/> dak niet veilig te betreden	vallen					
<input type="checkbox"/> beschermde zone > 4 m van dakrand	geen	<input type="checkbox"/> markeren veilige zone				
<input type="checkbox"/> onbeschermde zone > 2 m en < 4 m van dakrand	vallen	<input type="checkbox"/> hekwerk	<input type="checkbox"/> vangnet	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> harnasgordel + vanglijn + bevestiging op dak	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende

PROJECT-RI&E VEILIG WERKEN OP HOOGTE OP DAKEN, BORDESSEN EN WERKVLOEREN

<input type="checkbox"/> direct nabij de dakrand of < 2 m	vallen	<input type="checkbox"/> hekwerk	<input type="checkbox"/> vangnet	<input type="checkbox"/> (rol)steiger	<input type="checkbox"/> harnasgordel + vanglijn + bevestiging op dak	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende
<input type="checkbox"/> vloeropeningen/sparingen	vallen	<input type="checkbox"/> dichtleggen	<input type="checkbox"/> hekwerk	<input type="checkbox"/> vangnet	<input type="checkbox"/> harnasgordel + vanglijn + bevestiging op dak	<input type="checkbox"/> nader overleg met leidinggevende
<input type="checkbox"/> dak onvoldoende stevig	vallen	<input type="checkbox"/> loopplanken				

Indien geen keuze kan worden gemaakt, is overleg met leidinggevende noodzakelijk!

MOTIVATIE VOOR HET NIET TOEPASSEN VAN BEPAALDE MAATREGELEN

Leuning/hekwerk	Opmerkingen
oprichten hekwerk levert onevenredig meer risico op dan werkzaamheden zelf	
oprichten hekwerk staat niet in verhouding tot de tijdsduur van de werkzaamheden	
anders, namelijk	
Vangnet	Opmerkingen
oprichten vangnet niet mogelijk wegens ontbreken van ophangpunten	
oprichten vangnet levert onevenredig meer risico op dan werkzaamheden zelf	
oprichten vangnet staat niet in verhouding tot tijdsduur van de werkzaamheden	
anders, namelijk	
(Rol)steiger	Opmerkingen
oprichten steiger levert onevenredig meer risico op dan werkzaamheden zelf	
oprichten steiger staat niet in verhouding tot de tijdsduur van de werkzaamheden	
ondergrond niet geschikt, namelijk	
hoogte	
geen gekwalificeerd personeel	
object niet bereikbaar in verband met	
anders, namelijk	

ZIJN ER MAATREGELEN GETROFFEN VOOR NOODSITUATIES?

<input type="checkbox"/> ja, namelijk	<input type="checkbox"/> nee, omdat
---------------------------------------	-------------------------------------

Voor akkoord	Naam	Paraaf	Datum
Verantwoordelijk leidinggevende			

Kijk voor meer informatie op www.iimensenwerk.nl

